

Holzbau Perr GmbH · Söllhubener Straße 31 · 83083 Riedering

**Gemeinde Großrinderfeld**  
**Herrn Bürgermeister Johannes Leibold**  
**Marktplatz 6**  
**97950 Großrinderfeld**

## ANGEBOT

**Nummer** : AN1803248 vom 12.07.2022  
**Kunde** : 10001  
**Telefon** : 09349920114  
**E-Mail** : jl@grossrinderfeld.de

**Versandart** :  
 Ihre Anfrage vom 12.07.2022

Sehr geehrter Herr Leibold,

besten Dank für Ihre Anfrage. Gerne übermitteln wir Ihnen nachstehend unser Angebot:

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
		BV: Friedwald			
		Angebot Blockhaus 3,00 m x 3,50 m, sowie 1,50 m x 3,00 m überdachter Vorbau lt. beigefügtem Grundriss Bausatz zum Selbstaufbau auf bauseitige Fundamente			
		Ausführung lt. folgender Beschreibung:			
1	<b>GH BS</b>	Rundstambausatz: Außen- und Zwischenwände 16 cm ø, Seitenwandhöhe 2,38 m, aus feinfährigen, wintergefällten, heimischen Fichtenstämmen (mind. 1-2 Jahre luftgetrocknet und falls erforderlich trocken- kammernachgetrocknet) mit unserer mustergeschützten Längs- und Eckverbindung, einschl. aller Bohrungen für Gewindestangen und Elektroleitungen (Dosenbohrungen über Elektriker bauseits)	1,00	5.990,00	5.990,00
		Alternativ: 11 cm Stammstärke		Preisminderung: - 1.850,00 € zzgl. MwSt.	
2	<b>WH B</b>	Bodenaufbau: Bodenrahmen (auf bauseitige Betonplatte mit Bitumenabdeckung) Bodenrahmen aus verzapften Kanthölzern mit Schwalbenschwanzverbindung, kesseldruckimprägniert oder natur, Bodendämmschüttung ca. 10 cm hoch zwischen den Balken, Fußboden Fichtendielen mit Nut- und Federverbindung 24 mm stark, Vorbauboden Gebirglärchenbretter 25 mm stark	1,00	1.330,00	1.330,00
<b>Übertrag</b>					<b>7.320,00</b>

Holzbau Perr GmbH · Söllhubener Straße 31 · 83083 Riedering

## ANGEBOT

Nummer : AN1803248 vom 12.07.2022  
 Kunde : 10001 Seite 2

Pos.	Artikel / Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>Übertrag</b>				<b>7.320,00</b>

3	<b>GH DS</b> Dachstuhl Satteldach ca. 18° Dachneigung, First und Sparrenzwischenhölzer aus getrockneten Rundhölzern, sauber in die Wände eingearbeitet, Sparren aus Kanthölzern	1,00	1.035,00	1.035,00
---	--	------	----------	----------

Eventuell:  
Sparren aus Rundholz      Aufpreis: 395,00 € zzgl. MwSt.

4	<b>WH D</b> Dachaufbau: Dachschalung 19 mm Nut- und Federbretter, einschl. der erforderlichen Dichtbänder, 1 Lage Dachbahn, Aufdachdämmung Holzfaser 80 mm, wasserabweisende Folie über der Dämmung, Nageldichtband zwischen Dämmung und Luftlatten Ausgleichsriegel und Traufbrett (für den Vordachbereich), Luft- und Dachlatten, doppelte Windbretter, Insektenschutzgitter aus Aluminium Lochblech an der Traufe, Tropfblech an der Traufe zwischen Dachschalung und Dachpappe Tondachziegel (naturrot) einschl. Organg- und Firstziegel, sowie der vorgeschrieben Dachplattenverklammerung.	1,00	5.210,00	5.210,00
---	---	------	----------	----------

5	<b>GH DR</b> Dachrinne: Holzdachrinne 13 cm ø kesseldruckimprägniert, einschl. verzinkter Haken	1,00	725,00	725,00
---	--	------	--------	--------

Dachrinne kann auch bauseits besorgt werden.

6	<b>GH F</b> Fenster: 2 Fenster ca. 89 x 89 cm 1-flgl. mit Fichtenklappläden Hochwertige Schreinerfichtenfenster mit Isolierglas, einschl. stabilem Futter und Verkleidungen	1,00	2.080,00	2.080,00
---	---	------	----------	----------

<b>Übertrag</b>				<b>16.370,00</b>
-----------------	--	--	--	------------------

Holzbau Perr GmbH · Söllhubener Straße 31 · 83083 Riedering

## ANGEBOT

Nummer : AN1803248 vom 12.07.2022  
 Kunde : 10001 Seite 3

Pos.	Artikel / Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>Übertrag</b>					<b>16.370,00</b>

Eventuell:  
 ohne Fensterläden Preisminderung: - 710,00 € zzgl. MwSt.

Fenster und Fenstertüren werden vor Lieferung sauber eingestellt.  
 Nach dem Einbau können äußere Einflüsse, wie z.B. Luftfeuchtigkeit dazu führen,  
 dass die Fenster und Fenstertüren erneut eingestellt werden müssen  
 (sämtliche verbaute Bänder sind 3-dimensional verstellbar - siehe Bedienungsanleitung).  
 Diese Arbeiten sind vor Ort von einem entsprechenden Fachbetrieb auszuführen.  
 Wartungsarbeiten sind nicht im Leistungsumfang enthalten.

7	<b>GHT</b>	Türen: 1 Eingangstüre ohne Fenster Hochwertige Schreinerfichtentüre, Innen mit Füllung, Außen mit senkrechten Brettern, einschl. stabilem Futter und Verkleidungen, ohne Profilzylinder	1,00	1.380,00	1.380,00
		Eventuell in Eingangstüre: mit Fenster <span style="margin-left: 20px;">Aufpreis 260,00 € zzgl. MwSt.</span> mit umlaufendem Gummi <span style="margin-left: 20px;">Aufpreis 90,00 € zzgl. MwSt.</span> mit 3-fach Verriegelung <span style="margin-left: 20px;">Aufpreis 195,00 € zzgl. MwSt.</span> mit Profilzylinder <span style="margin-left: 20px;">Aufpreis 52,00 € zzgl. MwSt.</span>			

8	<b>BH Bef</b>	Befestigungsmaterial: nur Gewindestangen. Rest bauseits.	1,00		
		Kran, Gerüst und Baustellen-WC bauseits.  Endreinigung bauseits.			
<b>Zwischensumme</b>					<b>17.750,00</b>

9	<b>B Trans</b>	Transport: <span style="margin-left: 20px;">geschätzt ca.</span>	1,00	700,00	700,00
<b>Übertrag</b>					<b>18.450,00</b>

Holzbau Perr GmbH · Söllhubener Straße 31 · 83083 Riedering

## ANGEBOT

Nummer : AN1803248 vom 12.07.2022  
Kunde : 10001 Seite 4

Pos.	Artikel / Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
	<b>Übertrag</b>				<b>18.450,00</b>

Transport nach 97950 Großrinderfeld  
(Straße muss mit LKW befahrbar sein.)

Entladung mit Stapler oder Traktor bauseits.

Kosten müssen wegen der schwankenden Spritpreise  
vor Auslieferung angefragt werden,

Dieses Angebot ist 2 Monate gültig.

Bitte um Beachtung:

Liefer-/Abholtermine können sich aktuell wegen Lieferverzögerungen unserer Vorlieferanten ändern bzw. müssen teilweise kurzfristig auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden und können somit nicht bindend angegeben werden.

Aufgrund der momentanen Preisentwicklung in der Bau- und Holzbranche und die damit verbundenen Preissteigerungen müssen wir leider gravierende Preisänderungen 1 zu 1 weitergeben.

Wir würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

	<b>Nettobetrag</b>	Steuersatz	EUR	18.450,00
EUR	18.450,00	19,00 %	EUR +	3.505,50
		<b>Endbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>21.955,50</b>